





Proj/Nr	Knelpunt	Maatregel
1	geen	geen
2	geen	geen
3	drijfviul en vandalisme	Rooster plaatsen en slot aanbrengen
4	geen	geen
5	lokale beschadigingen	kleinschalig herstel van constructie en voegwerk
6	overbodig	constructie (incl. duiker) verwijderen
7	geen	geen
8	constructie in slechte staat	erosiebeschermende maatregelen (bodemval) bij uitstroom
9	overbodig	verwijderen, inclusief achterliggende duiker
10	zwaar beschadigd, overbodig	herstel van beschoeiing
11	constructie in slechte staat	vergroten van capaciteit en constructie herstel overlaat
12	reeds verwijderd	reeds verwijderd
13	achterloops	vervangen door "standaard" WRU-stuw
14	achterloops	Laten vervallen (is dit niet mogelijk dan vervangen)
15	drijfviul hoopt op	herstel conform oplossing 21
16	drijfviul hoopt op	rooster vervangen
17	geen	geen
18	overbodig	constructie (incl. duiker) verwijderen
19	geen	geen
20	geen	geen
21	drijfviul hoopt op	vergroten doorstroom door verwijderen rollaag
22	constructie in slechte staat, drijfviul hoopt op	gootje verbreden en duiker vergroten, cultuurhistorisch herstel van overlaat
23	drijfviul hoopt op	verruimen om doorspoeling te vergroten (verwijderen tot en met rollaag). Rooster aan rand vijver vervangen
24	constructie in slechte staat, lekkages	opnieuw opbouwen met nieuw voegwerk, cultuurhistorisch herstel
25	constructie in slechte staat, lekkages	opnieuw opbouwen met nieuw voegwerk, cultuurhistorisch herstel
26	constructie in slechte staat, lekkages	opnieuw opbouwen met nieuw voegwerk, cultuurhistorisch herstel
27	constructie in slechte staat, lekkages	opnieuw opbouwen met nieuw voegwerk, cultuurhistorisch herstel
28	geen	geen
29	geen	geen
30	geen	geen
31	geen	geen
32	geen	geen
33	constructie in slechte staat, drijfviul hoopt op	rooster vervangen en metselwerk plaatselijk herstellen
3, 5, 18 Sterrenkroos vanwege beperkte doorstroming		duikers handhaven, sterrenkroos verwijderen na/tijdens baggeren


Verklaring


Ontgraven en afvoeren van baggeringsruimte

Contour Typisch diepte voor indrogen baggerspecie "na ontgraving baggeringsruimte en inlassen"

Herstellen van aanwezige constructies (duiker en duiker) incl. het cultuurhistorisch herstel (zie aanpak en tabel)

Vervangen van de aanwezige beschoeiingen (locaties n.t.b.)

Oplossing van het aanwezige groen en vervangen van de landschapsgedragingen (n.t.b.)

Aanleggen wadi

Reizen van duikers

A	ROOM	TWOR	
Code	Datum	Verkeerd door	Controle door
Project		Uitvoering baggerwerkzaamheden Waterkwaliteitsspoor Arnhem	
Deelproject		Maatregelenkaart Park Angerenstein	
Definitief		DEFINITIEF	
Beleider	Beleider	Schaal	1:1000
Formaat	A0	Mid	
Blad	A0	Aantal	

Waterschap Rijn en IJssel

Postbus 160 6800 AC Doornikse Telefoon 026-361969 info@rijn-ijssel.nl